

KÖYDES 2016 YILI KÖYYOLLARI ASFALT PROGRAMLARI

SIRA NO	İLÇE SIRA NO	İLÇESİ	PROJE YERİ	NÜFUS	PROGRAM				UYGULAMA				İŞİN DURUMU
					SICAK ASFALT	1.KAT	2.KAT	TOPLAM	SICAK ASFALT	1.KAT	2.KAT	TOPLAM	
					km	km	km	km	km	km	km	km	
1.	1.	MERKEZ	Hasakça-Bayındır arası	487			8.2	8.2			8.2	8.2	BİTTİ
2.	2.	MERKEZ	Devlet yolu ayrımı Karaşeyh	312		1	1	2		0.5	1	1.5	BİTTİ
3.	3.	MERKEZ	Devlet yolu ayrımı İçyenice	232			3	3				0	Başlamadı.
4.	4.	MERKEZ	Aş.Yanlar-Balıca mah. yolu	49		1.5	1	2.5		1.5	1	2.5	BİTTİ
5.	5.	MERKEZ	Ayan-Deliklikaya Mah.	36		1		1		1		1	BİTTİ
6.	6.	MERKEZ	Balıbağı köyyolu	269		1		1			1.2	1.2	BİTTİ
MERKEZ TOPLAM				1385	0	4.5	13.2	17.7	0	3	11.4	14.4	
7.	1.	ATKARACALAR	Devlet yolu ayrımı Susuz köyyolu	39			2.5	2.5			2.5	2.5	BİTTİ
8.	2.	ATKARACALAR	İlçe ilt. Demirli köyyolu	59			3	3			3	3	BİTTİ
ATKARACALAR TOPLAM				98	0	0	5.5	5.5	0	0	5.5	5.5	
9.	1.	BAYRAMÖREN	Grp.yol ayrımı Piriçli	18			4.5	4.5			4.5	4.5	BİTTİ
10.	2.	BAYRAMÖREN	Sarıkaya-sırt yolu arası	11			4	4			4	4	BİTTİ
11.	3.	BAYRAMÖREN	Yayla mah.-Kayadibi mah. arası	21			4	4			4	4	BİTTİ
BAYRAMÖREN TOPLAM				50	0	0	12.5	12.5	0	0	12.5	12.5	

KÖYDES 2016 YILI KÖYOLLARI ASFALT PROGRAMLARI

SIRA NO	İLÇE SIRA NO	İLÇESİ	PROJE YERİ	NÜFUS	PROGRAM				UYGULAMA				İŞİN DURUMU
					SICAK ASFALT	1.KAT	2.KAT	TOPLAM	SICAK ASFALT	1.KAT	2.KAT	TOPLAM	
					km	km	km	km	km	km	km	km	
12.	1.	ÇERKEŞ	Yoncalı köy yolu	103			1.5	1.5			1.6	1.6	BİTTİ
13.	2.	ÇERKEŞ	Şeyhdoğan köy yolu	104			3	3			3.4	3.4	BİTTİ
14.	3.	ÇERKEŞ	Yeniköy yolu	65			2	2			2	2	BİTTİ
15.	4.	ÇERKEŞ	D-100-Karamustafa-Hacılar grp.yolu	265			5	5			5.5	5.5	BİTTİ
16.	5.	ÇERKEŞ	Aydınlar-Kınık yolu	75			3	3			3.5	3.5	BİTTİ
17.	6.	ÇERKEŞ	İlç. İlt.Örenköy	224			3	3			3	3	BİTTİ
18.	7.	ÇERKEŞ	Bedil köy yolu	61			2	2			1.2	1.2	BİTTİ
19.	8.	ÇERKEŞ	Afşar köy yolu	72	0		5	5			5	5	BİTTİ
ÇERKEŞ TOPLAM				969	0	0	24.5	24.5	0	0	25.2	25.2	
20.	1	ELDIVAN	Çiftlik-Akçalı-İlçe sınırı	209	0		9	9			9.5	9.5	BİTTİ
ELDIVAN TOPLAM				209	0	0	9	9	0	0	9.5	9.5	
21.	1	ILGAZ	Aş.Meydan-Yk.meydan yolu	53			1.5	1.5			1.7	1.7	BİTTİ
22.	2	ILGAZ	Gaziler köy yolu	128			1	1			1.7	1.7	BİTTİ
23.	3	ILGAZ	Yeşildumlupınar-İkikavak-Kırışlar	449	3			3	3			3	BİTTİ
ILGAZ TOPLAM				630	3	1.5	1	5.5	3	0	3.4	6.4	
24.	1	KIZILIRMAK	Kavlaklı-Sakarca-Karamürsel grup yolu	634	0		7	7			5.7	5.7	BİTTİ
KIZILIRMAK TOPLAM				634	0	0	7	7	0	0	5.7	5.7	

KÖYDES 2016 YILI KÖYOLLARI ASFALT PROGRAMLARI

SIRA NO	İLÇE SIRA NO	İLÇESİ	PROJE YERİ	NÜFUS	PROGRAM				UYGULAMA				İŞİN DURUMU
					SICAK ASFALT	1.KAT	2.KAT	TOPLAM	SICAK ASFALT	1.KAT	2.KAT	TOPLAM	
					km	km	km	km	km	km	km	km	
25.	1	KORGUN	Kayıçivi-Hıçıp-Maruf grp.yolu	845	1.3			1.3	1.3			1.3	BİTTİ
KORGUN TOPLAM				845	1.3	0	0	1.3	1.3	0	0	1.3	
26.	1	KURŞUNLU	Dağören-Demirciören-Sünürlü grup yolu	215		2	5	7		0.5	7.5	8	BİTTİ
27.	2	KURŞUNLU	Sumucak köyyolu	110	1			1	1			1	BİTTİ
KURŞUNLU TOPLAM				325	1	2	5	8	1	0.5	7.5	9	
28.	1	ORTA	Kısaç-Buğuören-Elden grup yolu	378	0		11	11			11	11	BİTTİ
ORTA TOPLAM				378	0	0	11	11	0	0	11	11	
29.	1	ŞABANÖZÜ	Ödek-Gündoğmuş-Karahacı-Karamusa	478	5			5	5			5	BİTTİ
ŞABANÖZÜ TOPLAM				478	5	0	0	5	5	0	0	5	
30.	1	YAPRAKLI	Çakırlar-Müsellim yol ayrımı	92	4.6			4.6	4.6			4.6	BİTTİ
YAPRAKLI TOPLAM				92	4.6	0	0	4.6	4.6	0	0	4.6	
GENEL TOPLAM				6,093	14.9	8	88.7	111.6	14.9	3.5	91.7	110.1	

Bayramören-Eldivan-Ilgaz-Kızılırmak İlçeleri Yüklenici firma tarafından yapılmıştır.

Sıcak asfalt çalışmaları Yüklenici firma tarafından yapılmıştır.